

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
по состоянию на 01.01.2025 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования из сметы бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ на 2024 год	Включено в решение о внесении в местные бюджеты (СРП) на 2024 год ВСЕГО	в том числе				Принято бюджетных обязательств по мероприятию (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.)	Исполнено по отчету дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.	Примечания		
					мероприятия, подлежащие исполнению по КИ в 2024 году	мероприятия 2023 года, подлежащие финанс. исполнению в 2023 году	мероприятия 2023 года, неисполн. в 2023 году.	прочие						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			786 401,96	204 884,66	129 659,05	25 412,66	47 207,60	2 605,35	203 299,29	174 323,54				
	Объем финансирования в целом по с.п. Хатаंगा	федеральный												
		краевой	546 998,41	135 187,74	101 091,64		34 096,10		133 602,68	125 590,79				
		бюджет МО	22 798,26	69 696,92	28 567,41	25 412,66		2 605,35	69 696,61	48 732,75				
		небюджетные	216 605,29											
По с. Хатаंगा			668 553,60	179 170,35	118 944,74	10 412,66	47 207,60	2 605,35	177 585,29	148 609,54				
1.6	Благоустройство общественных пространств - СМР	краевой	100 000,00	98 554,50	98 554,50				98 554,50	98 554,50	<p>МК № А090324 от 13.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатаंगा, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» с ООО "ЕДИНСТВО-ЮГ" на сумму - 180 988 814,20 руб., в том числе: 2024 год - 90 500 000,00 руб.; край - 89 595 000,00 руб., мес. бюджет - 905 000,00 руб.; 2025 год - 90 488 814,20 руб.; край - 89 583 926,06 руб., мес. бюджет - 904 888,14 руб. Срок действия контракта до 31.12.2025 года.</p> <p>МК № А170624 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатаंगा, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (Участок с кадастровым номером 84:05:0020205: 2530) с ООО "Единство-Юг" на сумму - 18 098 881,41 руб., в том числе: 2024 год - 9 050 000,00 руб.; край - 8 959 500,00 руб., мес. бюджет - 90 500,00 руб.; 2025 год - 9 048 881,41 руб.; край - 8 959 392,60 руб., мес. бюджет - 90 488,81 руб. Срок действия контракта до 01.11.2025 года.</p> <p>МК № А160624 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Приобретение и монтаж металлического арт-объекта по индивидуальному макету на территории села Хатаंगा в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» с ООО "Июния" на сумму - 2 214 842,40 руб., в том числе: 2024 год - 1 107 021,20 руб.; край - 1 095 950,99 руб., мес. бюджет - 11 076,21 руб.; 2025 год - 1 107 021,20 руб.; край - 1 095 950,99 руб., мес. бюджет - 11 076,21 руб. Срок действия контракта до 01.11.2025 года.</p> <p>Согласно Решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта № А160624 от 05.06.2024 года, контракт расторгнут. Исполнитель своих обязанностей не исполнил. Решение вступило в силу 06.08.2024 года.</p>	<p>Между администрацией СП Хатаंगा и Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета на 2024-2025 годы № 5-М5 от 02.02.2024 года. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете СП Хатаंगा составляет: в 2024 году - 101 010 101,01 руб.; в 2025 году - 101 010 101,01 руб., в том числе: средства субсидии из краевого бюджета составляют: в 2024 году - 100 000 000,00 руб.; в 2025 году - 100 000 000,00 руб. Софинансирование в 2024 году предусмотрено в бюджет СП Хатаंगा за счет остатков.</p> <p>На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) от 23.10.2024 № 878 из администрации строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края лимиты уменьшены: краевые на сумму - 1 445 500,00 руб., софинансирование на - 14 500,00 руб.</p>		
		бюджет МО		995,50				995,50	995,50	995,50				
		бюджет МО			1 600,00					1 600,00	1 600,00	<p>МК № А040124 от 01.02.2024 на предмет: "Разработка рабочей документации на благоустройство тротуаров в селе Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края" с ООО «ПК ЛидерГрупп» на сумму - 1 600,00 тыс. руб.</p>	<p>600,00 тыс. руб. - разработка рабочей документации на благоустройство тротуаров. По рекомендации Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края в бюджете СП Хатаंगा на 2023 год были предусмотрены средства на "Разработку рабочей документации на благоустройство тротуаров в селе Хатаंगा"</p>	
1.8	Ремонт фасада здания администрации с.п. Хатаंगा	бюджет МО	3 500,00	16 996,13	16 996,13			16 996,13	16 996,13	<p>1.Извещение № 0119300012124000017 от 13.05.2024 года на капитальный ремонт фасада здания Администрации. Торги признаны не состоявшимися, по причине отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. Объявлен повторно.</p> <p>МК № А220724 от 05.08.2024 года на предмет: "Капитальный ремонт фасада здания Администрации сельского поселения Хатаंगा в рамках проведения мероприятий комплексного плана, связанных с выполнением плана первоочередных мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в населенных пунктах муниципального образования "Сельское поселение Хатаंगा" с ИП Твардале Александр Александрович на сумму - 13 579 372,00 руб. Срок действия до 31.12.2024 года.</p> <p>2. Доп.соглашение № 1 к МК № А220724 от 05.08.2024 года на предмет: "Капитальный ремонт фасада здания Администрации сельского поселения Хатаंगा в рамках проведения мероприятий комплексного плана, связанных с выполнением плана первоочередных мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в населенных пунктах муниципального образования "Сельское поселение Хатаंगा" ИП Твардале А.А. на сумму - 1 250 000,00 руб.</p> <p>3. МК № 101-1-1024 от 01.10.2024 "Приобретение и доставка материалов для проведения капитального ремонта фасада нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатаंगा, ул. Советская, 23А" с ИП Малкаева Е.Ю. на сумму 572 424,00 руб., срок до 18.10.2024.</p> <p>4.МК № 115-1024 от 23.10.2024 "Приобретение и доставка материалов для проведения капитального ремонта фасада нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатаंगा, ул. Советская, 23А" с ИП Малкаева Е.Ю. на сумму 429 318,00 руб., срок до 25.10.2024.</p> <p>5.МК № 118-1024 от 24.10.2024 "Изготовление фасадных кассет в целях проведения капитального ремонта фасада нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатаंगा, ул. Советская, 23А." с ИП Малкаева Е.Ю. на сумму 500 871,00 руб., срок до 28.10.2024.</p> <p>6.МК № 119-1024 от 28.10.2024 "Приобретение и доставка материалов для проведения капитального ремонта фасада нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатаंगा, ул. Советская, 23А" с ИП Малкаева Е.Ю. на сумму 596 941,00 руб., срок до 30.10.2024.</p> <p>7. МК № 120-1024 от 28.10.2024 "Проведение экспертизы на предмет соответствия выполненных работ условиям контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фасада нежилого здания расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с.о хатаंगा, ул. Советская, 23А" с ООО "ГлазПроект" на сумму 67 204,00 руб., срок до 31.12.2024</p>	<p>ДОПЫ на 2024 год</p> <p>В соответствии с письмом Администрации ТДНМР согласовано перераспределение суммы 827,7 тыс.руб. на проведение геоардного исследования на предмет аварийности гидротехнически сооружений-водоэрозионной дамбы в с.Хатаंगा</p>			
		бюджет МО		9 694,23				9 694,23	9 694,23	9 694,23	<p>Переходящий муниципальный контракт № А281123 от 04.12.2023 на предмет: "Проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной и рабочей документации на берегоукрепление участка набережной реки Хатаंगा в селе Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края протяженностью 878 м" с ООО "Т-состройтех" на сумму 9 694 228,48 руб. со сроком исполнения 15.12.2024</p>	<p>Включено в бюджет СП Хатаंगा за счет остатков.</p> <p>Работы выполнены частично.</p> <p>Нарушение сроков исполнения контракта. Исполнитель прислал гарантийное письмо, о том, что в 2025 году пройдет гос-экспертизу. Контракт считаем переходящим со сроками исполнения в 2025 году.</p>		
		краевой		22 410,90					22 410,90	22 410,90	22 410,90	<p>1. Через АГЗ Красноярского края заключен МК №А160823 от 21.08.2023 "Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатаंगा, в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (уяз. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п) на сумму 22 413,33 руб. с ООО "Проектная компания "ЛидерГрупп" Срок исполнения 20.12.2023. В краевой экспертизе получены замечания. 02.02.2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Оплачен 22.02.2024 года.</p>		
		бюджет МО		22,43					22,43	22,43	22,43			
		2.4	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатаंगा - разработка ПСД	краевой		22 410,90				22 410,90	22 410,90	22 410,90		
				бюджет МО		22,43				22,43	22,43	22,43		

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ, тыс. рублей, 2024 год	Включено в решения о местных бюджетах (СБР) на 2024 год ВСЕГО	в том числе				Принято бюджетных обязательств по мероприятию (заклучено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стadia, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Результаты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.	Примечания
					мероприятия, подложные исполнению по КИ в 2024 года	мероприятия 2023 года, исполнены финанс. планом в 2023 году	мероприятия 2023 года, исполнены в 2023 году	прочие				
4.2	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатаंगा - разработка ПСД	бюджет МО		11 269,63	856,97	10 412,66			11 269,63	Запрощены коммерческие предложения по данному виду работ. Готовится техническая документация для объявления электронных торгов. Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг: проведение электронного аукциона запланировано на декабрь 2024 года. МК № А311224 от 27.12.2024 года, предмет закупки: "выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения, расположенных на территории с. Хатаंगा, в рамках исполнения мероприятия Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края " с ООО "Индеритун" на сумму - 11 268 833,34 руб. Срок действия контракта до 31.10.2025 года.	ДОУпы на 2024 год Ведутся переговоры с ресурсоснабжающей организацией о передаче электрических сетей в рамках концессионного соглашения. Переходящий контракт со сроками исполнения в 2025 году.	
5.3.1	Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатаंगा, ул. Советская, 25)	краевой		11 685,20			11 685,20	11 160,66	3 148,77	1. Переходящий МК № 111-11/23 на "Выполнение работ по корректировке имеющийся проектно-сметной документации на ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: с. Хатаंगा, в районе берега р. Хатаंगा, у дома по ул. Советская, 25 с ООО «ИСК «ПроектСтройСервис», на сумму 200,00 тыс. руб. Срок действия контракта до 31.01.2024 года. 2. МК №А140424 от 02.05.2024 года, на предмет: "Проведение капитального ремонта по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско - партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатаंगा, в районе берега р. Хатаंगा у дома по ул. Советская, д. 25" с ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ - СЕРВИС» на сумму - 10 499 795,57 руб. срок действия контракта до 15.11.2024 года. 3. МК №Е150524 от 05.06.2024 г. на предмет: закупки: "Авторский надзор за производством ремонтно-реставрационных работ и составления научно-реставрационного отчета по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско - партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатаंगा, в районе берега р. Хатаंगा у дома по ул. Советская, д. 25" с ООО ИСК"Проект Стройсервис" на сумму - 662 034,43 руб. , срок действия контракта до 31.12.2024 года	Мероприятие 2023 года. Не было реализовано ввиду несостоявшихся конкурсных процедур. Краевые средства доведены на 2024 год, предусмотрены решением о бюджете с.п. Хатаंगा. 200,00 т.р. - на корректировку ПСД - за счет остатков. Администрация сельского поселения Хатаंगा в письме исх. № 0028 от 13.01.2025 года в Службу государственной охраны объектов культурного наследия Красноярского края обратилась с просьбой внесения изменений в бюджетную роспись краевого бюджета, в части увеличения БА 2025 года по принятым обязательствам 2024 года на сумму 8 011,89 тыс. руб. Работы по контракту подрядчиком были не выполнены/частично не выполнены в полном объеме от запланированных лимитов.	
		бюджет МО		201,17			201,17	201,17	201,17			
5.3.4	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатаंगा	бюджет МО		3 193,67			3 193,67	3 193,67	3 193,67	Заключен МК №230523 от 05.06.2023г. на сумму 3 193,67 т.р. Окончание работ: до 20 декабря 2023 года. Прохождение экспертизы ПСД, устранение замечаний.	СРЕДСТВА В ОСТАТКАХ АУБУ СП ХАТАНГА Подрядчик проходит процедуру проверки соответствия проектно-сметной стоимости проведения капитального ремонта нормативам в области сметного нормирования и ценообразования и принятым проектным решениям в Красноярской краевой государственной экспертизе (Заявление № 2023/12/23 - 00052). Предлагаемая сметная стоимость капитального ремонта 393 596,85 тыс. руб.	
5.3.7	Капитальный ремонт здания спортивного зала МБУК "КДК" по адресу: с. Хатаंगा, ул. Ангарская, 8	краевой	5 000,00	2 537,14	2 537,14			1 476,62	1 476,62	Переходящий МК № 52/23-ПСД от 18.08.2023 года на предмет: "Выполнить работы по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных сетей здания МБУК «КДК», расположенного по адресу: с. Хатаंगा, ул. Ангарская, д. 8" с ООО "ЭКОТЭР" на сумму - 2 196,99 тыс. руб.	В 2023 году за счет средств краевой субсидии заключен МК на разработку ПСД. В 2023 году выплачен аванс. МК 2-х годичный 2023-2024. - разработка ПСД. В 2024 году госэкспертиза и окончательная оплата. В 2024 году на окончательную оплату МК на разработку ПСД предусмотрено 2 546,99 тр (2 537,14 край и 9,85 Хатаंगा). Справкой уведомления Министерства финансов Красноярского края № 057/74840 от 16.05.2024 о предоставлении субсидии лимиты 2024 года сняты в сумме - 1 060 524,00 руб.	
		бюджет МО		9,85				9,85	9,85	2023 год - 698,40 тыс.руб. краевые средства, 12,12 тыс.руб. - средства местного бюджета; 2024 год - 1 476, 62 тыс.руб. краевые средства, 9,85 тыс.руб. - средства местного бюджета.	Получено Исполнительное заключение государственной экспертизы № 24-1-1-2-025654-2024 от 27.05.2024 года, выданное КГАУ "Красноярской краевой государственной экспертизой".	
По населенным пунктам с.п. Хатаंगा			117 848,36	25 714,31	10 714,31	15 000,00		25 714,00	25 714,00			
2.1 и/п	Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатаंगा	краевой	15 000,00							Заключен МК №А080324 от 11.03.2024 года на предмет: "Приобретение дизельных электростанций контейнерного типа с саниями" с ООО "МЕГАВАТТ" на сумму - 15 000,00 тыс. руб. Срок действия контракта 15.11.2024 год.	ДОУпы на 2024 год	
		бюджет МО	150,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00			
3.3.5 и/п	Ремонт сельских домов культуры в сельском поселении Хатаंगा (отдельные виды работ)	бюджет МО	5 000,00	10 714,31	10 714,31			10 714,00	10 714,00	МК № 140324 от 25.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по утеплению чердачного перекрытия здания сельского дома культуры п. Новая МБУК «КДК» с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 2 488 593,12 руб. Срок выполнения работ до 30.11.2024 года. МК № 130324 от 25.03.2024 года на предмет: "Текущий ремонт в СДК п. Новорыбная МБУК "КДК" с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 8 225 406,96 руб. Срок выполнения контракта до 30.11.2024 года.	ДОУпы на 2024 год	