

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
по состоянию на 03.10.2024 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ, тыс. рублей 2024 ГОД	Включено в решения о местных бюджетах (СБР) на 2024 год ВСЕГО	в том числе				Принято обязательств по мероприятию (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.	Примечания	
					мероприятия, подлежащие исполнению по КП в 2024 года	мероприятия в 2023 году, неисполн. финанс. в 2023 году	мероприятия 2023 года, неисполн. в 2023 году	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Объем финансирования в целом по с.п. Хатаंगा	всего	786 401,96	218 197,69	141 419,88	26 950,36	47 207,60	2 619,85	189 877,90	65 312,14			
		федеральный											
		краевой	546 998,41	136 633,24	102 537,14		34 096,10		133 602,68	56 602,64			
		бюджет МО	22 798,26	81 564,45	38 882,74	26 950,36	13 111,50		2 619,85	56 275,22	8 709,50		
		внебюджетные	216 605,29										
По с. Хатаंगा			668 553,60	175 283,02	118 705,57	6 750,00	47 207,60	2 619,85	164 163,90	62 823,55			
1.6	Благоустройство общественных пространств - СМР	краевой	100 000,00	100 000,00	100 000,00				98 554,50	29 566,35	МК № А090324 от 13.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатаंगा, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» с ООО "ЕДИНСТВО-ЮГ" на сумму - 180 988 814,20 руб. , в том числе 2024 год - 90 500 000,00 руб.; край - 89 595 000,00 руб., мес.бюдж.- 905 000,00 руб; 2025 год - 90 488 814,20 руб.; край - 89 583 926,06 руб., мес.бюдж. - 904 888,14 руб. Срок действия контракта до 31.12.2025 года.		Между администрацией СП Хатаंगा и Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета на 2024-2025 годы № 5-М5 от 02.02.2024 года. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете СП Хатаंगा составляет: в 2024 году - 101 010 101,01 руб.; в 2025 году - 101 010 101,01 руб., в том числе: средства субсидии из краевого бюджета составляют: в 2024 году - 100 000 000,00 руб.; в 2025 году - 100 000 000,00 руб. Софинансирование в 2024 году предусмотрено в бюджет сп Хатаंगा за счет остатков.
		бюджет МО		1 010,00			1 010,00	995,50	298,65	МК № А160624 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатаंगा, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (Участок с кадастровым номером 84:05:0020205: 2530) с ООО "Единство-Юг" на сумму - 18 098 881,41 руб. в том числе: 2024 год - 9 050 000,00 руб.; край - 8 959 500,00 руб., мес. бюдж. - 90 500,00 руб; 2025 год - 9 048 881,41 руб.; край - 8 958 392,60 руб., мес. бюдж. - 90 488,81 руб. Срок действия контракта до 01.11.2025 года.			
		бюджет МО		1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00	МК № А040124 от 01.02.2024 на предмет: "Разработка рабочей документации на благоустройство тротуаров в селе Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края" с ООО «ПК ЛидерГрупп» на сумму - 1 600,00 тыс. руб.			
1.8	Ремонт фасада здания администрации с.п. Хатаंगा	бюджет МО	3 500,00	16 168,43	16 168,43				14 844,37	4 088,81	1. МК №54-04/28 от 24.04.2024 года, на предмет: "Выполнение работ по корректировке сметной документации для проведения капитального ремонта фасада нежилого административного здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатаंगा, ул. Советская, 23 А." с ООО "Глав Проект" на сумму - 15 000,00 руб. Срок действия контракта до 31.05.2024 года. Извещение № 0119300012124000017 размещено на электронной площадке 13.05.2024 года на капитальный ремонт фасада здания Администрации. Начальная цена контракта - 13 579 372,00 руб. Прием заявок до 21.05.2024 года. Торги признаны не состоявшимися, по причине отсутствия заявок от потенциальных подрядчиков. Извещение (повторно) № 0119300012124000022 размещено на электронной площадке 12.07.2024 года на капитальный ремонт фасада здания Администрации. Начальная цена контракта - 13 579 372,00 руб. Прием заявок до 22.07.2024 года. 2. МК № А220724 от 05.08.2024 года на предмет: "Капитальный ремонт фасада здания Администрации сельского поселения Хатаंगा в рамках проведения мероприятий комплексного плана, связанных с выполнением плана первоочередных мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в населенных пунктах муниципального образования "Сельское поселение Хатаंगा" с ИП Твардзе Александр Александрович на сумму - 13 579 372,00 руб. Срок действия до 31.12.2024 года. 3. Доп.соглашение № 1 к МК № А220724 от 05.08.2024 года на предмет: "Капитальный ремонт фасада здания Администрации сельского поселения Хатаंगा в рамках проведения мероприятий комплексного плана, связанных с выполнением плана первоочередных мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в населенных пунктах муниципального образования "Сельское поселение Хатаंगा" с ИП Твардзе А. А. на	ДОПЫ на 2024 год В соответствии с письмом Администрации ТДНМР согласовано перераспределение суммы 827,7 тыс.руб. на проведение георадарного исследования на предмет аварийности гидротехнических сооружений водозащитной дамбы в с.Хатаंगा	

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ, тыс. рублей 2024 год	Включено в решения о местных бюджетах (СБР) на 2024 год ВСЕГО	в том числе				Принято бюджетных обязательств по мероприятию (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.	Примечания
					мероприятия, подлежащие исполнению по КП в 2024 года	мероприятия 2023 года, обеспечен финанс. в 2023 году	мероприятия 2023 года, неисполн. в 2023 году	прочие				
										сумма муниципального образования Саянск исключив Хатанга с 10.12.2024 г. на сумму - 1 250 000,00 руб.		
1.9	Берегоукрепление р. Хатанга в с. Хатанга - разработка ПСД	бюджет МО		9 694,23			9 694,23	9 694,23		Переходящий муниципальный контракт № А281123 от 04.12.2023 на предмет: "Проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной и рабочей документации на берегоукрепление участка набережной реки Хатанга в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края протяженностью 878 м" с ООО "Геостройтех" на сумму 9 694 228,48 руб. со сроком исполнения 15.12.2024	Включено в бюджет с/п Хатанга за счет остатков.	
2.4	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - разработка ПСД	краевой		22 410,90			22 410,90	22 410,90	22 410,90	1. Через АГЗ Красноярского края заключен МК №А160823 от 21.08.2023 "Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатанга, в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п) на сумму 22 433,33 т.р. ООО "Проектная компания Лидергруп" Срок исполнения 20.12.2023. В краевой экспертизе получили замечания. 02.02.2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Оплачен 22.02.2024 года.		
		бюджет МО		22,43		22,43	22,43					
4.2	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - разработка ПСД	бюджет МО		6 750,00		6 750,00				Запрошены коммерческие предложения по данному виду работ. Готовится техническая документация для объявления электронных торгов. Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на октябрь 2024 года.	ЛОПЫ на 2024 год Ведутся переговоры с ресурсоснабжающей организацией о передаче электрических сетей в рамках концессионного соглашения.	
5.3.1	Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатанга, ул. Советская, 25)	краевой		11 685,20			11 685,20	11 160,66	3 148,77	1. Переходящий МК № 111-11/23 на "Выполнение работ по корректировке имеющейся проектно-сметной документации на ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: с. Хатанга, в районе берега р. Хатанга, у дома по ул. Советская, 25 с ООО «ПСК «ПроектСтройСервис», на сумму 200,00 тыс. руб. Срок действия контракта до 31.01.2024 года. 2. МК №А140424 от 02.05.2024 года, на предмет: "Проведение капитального ремонта по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско - партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, в районе берега р. Хатанга у дома по ул. Советская, д. 25." с ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ - СЕРВИС» на сумму - 10 499 795,57 руб. срок действия контракта до 15.11.2024 года. 3. МК №Е150524 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Авторский надзор за производством ремонтно-реставрационных работ и составления научно-реставрационного отчета по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско - партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, в районе берега р. Хатанга у дома по ул. Советская, д. 25" с ООО ПСК"Проект Стройсервис" на сумму - 662 034,43 руб. , срок действия контракта до 31.12.2024 года	Мероприятие 2023 года. Не было реализовано ввиду несостоявшихся конкурсных процедур. Краевые средства доведены на 2024 год, предусмотрены решениями о бюджете с/п. Хатанга. 200,00 т.р. - на корректировку ПСД - за счет остатков.	
		бюджет МО		201,17		201,17	201,17	201,17				
5.3.4	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга	бюджет МО		3 193,67			3 193,67	3 193,67		Заключен МК №230523 от 05.06.2023г. на сумму 3 193,67 т.р. Окончание работ: до 20 декабря 2023 года. Прохождение экспертизы ПСД.	СРЕДСТВА В ОСТАТКАХ АУБУ СП ХАТАНГА Подрядчик проходит процедуру проверки соответствия проектно-сметной стоимости проведения капитального ремонта нормативам в области сметного нормирования и ценообразования и принятым проектным решениям в Красноярской краевой государственной экспертизе (Заявление № 2023/12/23 - 00052). Предлагаемая сметная стоимость капитального ремонта 393 596,85 тыс. руб.	
5.3.7	Капитальный ремонт здания спортивного зала МБУК "КДК" по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, 8	краевой	5 000,00	2 537,14	2 537,14			1 476,62	1 476,62	Переходящий МК № 52/23-ПСД от 18.08.2023 года на предмет: "Выполнить работы по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных сетей здания МБУК «КДК», расположенного по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, д. 8" с ООО "ЭКОТЭР" на сумму - 2 196,99 тыс. руб.	В 2023 году за счет средств краевой субсидии заключен МК на разработку ПСД. В 2023 году выплачен аванс. МК 2-х годичный 2023-2024. - разработка ПСД. В 2024 году госэкспертиза и окончательная оплата. В 2024 году на окончательную оплату МК на разработку ПСД предусмотрено 2 546,99 тр (2 537,14 край и 9,85 Хатанга). Справкой уведомления Министерства финансов Красноярского края № 057/74840 от 16.05.2024 о предоставлении субсидии лимиты 2024 года сняты в сумме - 1 060 524,00 руб. Получено Положительное заключение государственной экспертизы № 24-1-1-2-025654-2024 от 27.05.2024 года, выданное КГАУ "Красноярской краевой государственной экспертизой".	
		бюджет МО		9,85			9,85	9,85	9,85	Контракт заключен на 2 года: 2023 год - 698,40 тыс.руб. краевые средства, 12,12 тыс.руб. - средства местного бюджета; 2024 год - 1 476, 62 тыс.руб. краевые средства, 9,85 тыс.руб. - средства местного бюджета.		
По населенным пунктам с.п. Хатанга			117 848,36	42 914,67	22 714,31	20 200,36		25 714,00	2 488,59			
		краевой	15 000,00							Заключен МК №А080324 от 11.03.2024 года на предмет: "Приобретение дизельных электростанций контейнерного типа с саниями" с ООО "МЕГАВАТТ" на сумму - 15 000,00 тыс.		

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ, тыс. рублей 2024 год	Включено в решения о местных бюджетах (СБР) на 2024 год ВСЕГО	в том числе				Принято бюджетных обязательств по мероприятию (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.	Примечания
					мероприятия, подлежащие исполнению по КП в 2024 года	мероприятия 2023 года, необеспеч. финанс. в 2023 году	мероприятия 2023 года, неисполн. в 2023 году	прочие				
2.1 п/п	Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга	бюджет МО	150,00	15 000,00		15 000,00			15 000,00	Срок действия контракта 15.11.2024 год.	ДОПЫ на 2024 год	
2.2 п/п	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах сельского поселения Хатанга - разработка ПСД 1. Уменьшение БА на сумму: - 2 489 888,14 руб.; - 1 177 930,24 руб. (Проведение дополнительных выборов депутатов). 2. Уменьшение БА на сумму - 413 638,95 руб. (Выполнение комплексного обследования технического состояния здания полиции). 3. Уменьшение БА на сумму 10 968,18 тыс.руб. (Оплата задолженности по комм.усл. по решениям суда)	бюджет МО (В-т 1 - свободные остатки на нач.года; В-т 2 - бюджетный кредит; В-т 3 - увеличение порядка отбора (КБ))	12 000,00	17 200,36	12 000,00	5 200,36				Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на сентябрь 2024 года.	ДОПЫ на 2024 год. В 2023 году сети электроснабжения, находящиеся в поселках СП были приняты в состав имущество казны и произведена рыночная стоимость оценки линии электропередач. В настоящее время указанный объект включен в программу приватизации и планируется к продаже (Потенциальный покупатель ООО ТАТ) В бюджете СП Хатанга на 2024 год предусмотрена сумма на ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах с.п. Хатанга - разработка ПСД. Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму - 2 489,89 тыс. руб. на реализацию мероприятия "Проведение дополнительных выборов депутатов Хатангского сельского Совета депутатов пятого созыва по Хатангскому одномандатному избирательному округу №5", согласно письма Администрации ТДНМР от 27.06.2024 года исх. № 3836. Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму - 1 177,93 тыс.руб. на реализацию мероприятия "Проведение дополнительных выборов депутатов Хатангского сельского Совета депутатов пятого созыва по Хатангскому одномандатному избирательному округу №5". Дополнительные расходы к ранее согласованной сумме, так как при расчете были учтены дни работы избирательной комиссии не 90 дней, а 30 дней. Согласно письма Администрации ТДНМР от 27.05.2024 года № 3299 о необходимости предусмотреть средств на реализацию мероприятия "Выполнение комплексного обследования технического состояния здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, с.п. Хатанга, ул. Советская, д. 14" уменьшение бюджетных ассигнований на сумму - 413,64 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № А210624 от 01.07.2024 года с ООО "Градостроитель". В соответствии с письмом Администрации ТДНМР №5771 от 01.10.2024 согласовано перераспределение суммы 10968,18 тыс.руб. на оплату по решениям суда, на ремонт муницип.помещений,оплату взносов в регфонд.	
3.3.5 п/п	Ремонт сельских домов культуры в сельском поселении Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	5 000,00	10 714,31	10 714,31				10 714,00	2 488,59 МК № 140324 от 25.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по утеплению чердачного перекрытия здания сельского дома культуры п. Новая МБУК «КДК» с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 2 488 593,12 руб. Срок выполнения работ до 30.11.2024 года. МК № 130324 от 25.03.2024 года на предмет: "Текущий ремонт в СДК п. Новорыбная МБУК "КДК" с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 8 225 406,96 руб. Срок выполнения контракта до 30.11.2024 года.	ДОПЫ на 2024 год	