

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
по состоянию на 01.04.2025 года

№ п/п	№ по КЭП утвержд.	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМ.ЦЕЛ.АМУ, тыс. рублей 2025 год	Включено в решение в местных бюджетах (СР) краевой бюджет на 2025 год	Принято БО по мероприятию (исключено анамнестра (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Статус, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Результаты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Объем финансирования в целом по с.п. Хатаंगा	всего	2 056 184,97	439 908,98	144 078,01	36 340,38			
			федеральный	712 500,00						
			краевой	1 118 422,53	111 350,40	98 542,32	29 562,70			
			бюджет МО	54 954,39	328 558,58	45 535,69	6 777,68			
			внебюджетные	170 308,05						
в том числе										
		по с. Хатаंगा	всего	1 756 516,83	275 400,43	134 544,65	36 340,38			
			федеральный	712 500,00						
			краевой	888 883,67	111 350,40	98 542,32	29 562,70			
			бюджет МО	36 825,11	164 050,03	36 002,33	6 777,68			
			внебюджетные	118 308,05						
		по иным населенным пунктам с.п. Хатаंगा	всего	299 668,14	164 508,55	9 533,36				
			федеральный							
			краевой	229 538,06						
			бюджет МО	18 129,28	164 508,55	9 533,36				
			внебюджетные	52 000,00						
с. ХАТАНГА										
хат	1	1.6	Благоустройство общественных пространств - СМР	краевой	100 000,00	100 000,00	98 542,32	29 562,70	МК № А090324 от 13.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатаंगा, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» с ООО "ЕДИНСТВО-ЮГ" на сумму - 180 988 814,20 руб. , в том числе 2024 год - 90 500 000,00 руб.; край - 89 595 000,00 руб.; мес.бюдж. - 905 000,00 руб.; 2025 год - 90 488 814,20 руб. ; край - 89 583 926,06 руб. ; мес.бюдж. - 904 888,14 руб. Срок действия контракта до 31.12.2025 года. МК № А170624 от 05.06.2024 г. на предмет закупки: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатаंगा, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (Участок с кадастровым номером 84:05:0020205: 2530) с ООО "Единство-Юг" на сумму - 18 098 881,41 руб. в том числе: 2024 год - 9 050 000,00 руб.; край - 8 959 500,00 руб.; мес. бюдж. - 90 500,00 руб.; 2025 год - 9 048 881,41 руб. ; край - 8 958 392,60 руб. ; мес. бюдж. - 90 488,81 руб. Срок действия контракта до 01.11.2025 год.	Между администрацией СП Хатаंगा и Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета на 2024-2025 годы № 5-М5 от 02.02.2024 года. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете СП Хатаंगा составляет: в 2024 году - 101 010 101,01 руб.; в 2025 году - 101 010 101,01 руб., в том числе: средства субсидии из краевого бюджета составляют: в 2024 году - 100 000 000,00 руб.; в 2025 году - 100 000 000,00 руб. Софинансирование в 2025 году предусмотрено в бюджет с.п. Хатаंगा за ДОП расходов.
хат	3	1.9	Берегоукрепление р. Хатаंगा в с. Хатаंगा - разработка ПСД	бюджет МО		1 010,10	995,40	298,60	На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) от 23.10.2024 № 878 из министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края лимиты уменьшены: краевые на сумму - 1 445 500,00 руб., софинансирование на - 14 500,00 руб.	
хат	6	1.18	Создание туристско-рекреационной зоны	краевой	15 000,00				Нарушение сроков исполнения контракта. МК в 2025 году расторгнут.	
хат	7	2.5	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатаंगा - СМР	краевой	80 201,10	11 350,40			Реализация мероприятия возможна после внесения изменений в краевой Порядок предоставления и перераспределения субсидий бюджетам МО ООО "Проектная компания Лидергруп" запел на прохождение экспертизы ПСД с затратами на проведение работ капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатаंगा общей протяженностью 5,5 км, в сумме 412, 96 млн. рублей. По экспертизу заключено (№24-1-1-2-003895-2024 от 02.02.2024г.) на капитальный ремонт дорог, протяженностью 5,5 км, стоимость капитального ремонта в текущих ценах (3 квартал 2023 г.) с учетом НДС 20%, составляет 263,079 млн. руб. Ведется переписка с Сибирским филиалом ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" о рассмотрении возможности пересмотра ПСД с учетом изменения расхода на транспортную доставку материалов в с. Хатаंगा, т.к. произошло занижение суммы проведения работ по капитальному ремонту дорог на сумму 149,88 млн. руб. Администрацией СП Хатаंगा в Министерство Транспорта Красноярского края направлено письмо исх. № 0581 от 21.03.2024 года с просьбой о рассмотрении возможности перераспределения иных бюджетам Красноярского края, выделенных бюджетных ассигнований краевого бюджета на исполнение капитального ремонта дорог в с. Хатаंगा. Ответ мы так и не получили. Министерство транспорта в телефонном режиме сообщило, что в июле будет направлена справка-уведомление о снятии лимитов по данному мероприятию. В связи с тем, что конкурсные процедуры по реализации данного мероприятия не проводились, и в поступившей информацией о снятии крайних лимитов, софинансирование за счет местного бюджета перераспределено на иные нужды. На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 29217 от 10.07.2024 от Министерства транспорта Красноярского края лимиты сняты. В октябре 2024 года в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п, от Администрации сельского поселения Хатаंगा на участие в конкурсном отборе на средства субсидии, выделяемые бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края (далее – субсидии) представлена заявка (исх. №2165 от 16.10.2024). Общий объем заявок составляет 121 063 736,84 руб., из них средства краевого бюджета 119 862 398,74 руб., средства софинансирования в размере 1 201 388,10 руб. По состоянию на 07.04.2025 года НПА о выделении средств бюджету поселения нет. Кроме того, Администрация сельского поселения Хатаंगा 18.10.2024 года, в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п, в адрес Министерства транспорта Красноярского края направлена пакет документов (исх. №2177 от 18.10.2024) две заявки на участие в конкурсном отборе на получение средств субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Общий объем двух заявок составляет 11 522,38 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 11 407,73 тыс. руб., средства софинансирования в размере 114,65 тыс. руб. Заявка № 1/2025 - составляет 5 732,53 тыс.руб., из них средства краевого бюджета 5 675,20 тыс.руб., средства софинансирования в размере 57,33 тыс.руб. (Пешеходный переход расположенный по адресу: Красноярский край, с. Хатаंगा, ул. Советская, 16, вблизи Детского сада «Солнышко»). Заявка № 2/2025 составляет 5 732,53 тыс.руб., из них средства краевого бюджета 5 675,20 тыс. руб., средства софинансирования в размере 57,33 тыс.руб. (Пешеходный переход расположенный по адресу: Красноярский край, с. Хатаंगा, Таймырская, 28, вблизи Хатангской средней школы № 1). Справкой уведомления от Министерства транспорта Красноярского края № 4847 от 20.02.2025 года доведены краевые средства в сумме 11 350,40 тыс. руб.	

	№ п/п	№ по КП упреждаю.	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМ.ПЦ.ПЛАМ, тыс. рублей 2025 год	Включено в решение о местных бюджетах (СБ/Удкредит бюджет на 2025 год)	Принято БО по первоначальному заключению контрактов (заказов), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Статус, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Результаты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
хэт	11	4.3	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроинженерии) в с. Хатаंगा - СМР	краевой	27 857,56				МК № А311224 от 27.12.2024 года, предмет закупки: "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения, расположенных на территории с. Хатаंगा, в рамках исполнения мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края " с ООО "ЛидерГрупп" на сумму - 11 268 833,34 руб. Срок действия контракта до 31.10.2025 года.	Заключен МК № А311224 от 27.12.2024 года, предмет закупки: "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения, расположенных на территории с. Хатаंगा, в рамках исполнения мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатаंगा Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края " с ООО "ЛидерГрупп" на сумму - 11 268 833,34 руб. Срок действия контракта до 31.10.2025 года. Администрацией сельского поселения Хатаंगा принято решение о целесообразности выполнения данного мероприятия, и предложено подрядчику расторгнуть муниципальный контракт. Доп.соглашение к МК направлено на подписание подрядчику. Администрация сельского поселения Хатаंगा выставлен счет за фактически выполненные работы. Выполнять ремонтные работы сетей электроснабжения без наличия ПСД не представляется возможным.
				бюджет МО	281,39	0,00	0,00		МК № 070325 от 07.03.2025 года, предмет закупки: "Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации с проведением инженерных изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы в целях строительства объекта капитального строительства «Центр народного творчества на 100 мест МБУК «КДК» с ООО "Городской центр экспертизы строительства и проектирования" на сумму 13 410 000,00 руб. Срок действия контракта до 30.10.2025 года.	В бюджете СП Хатаंगा предусмотрены за счет ДОПов 2025 года в сумме - 18 000 000,00 р. Строительство ЦНТ запланировано после получения ПСД.
хэт	16	5.3.3	Строительство здания Центра народного творчества в с. Хатаंगा	краевой	90 000,00				МК № 180325 от 19.03.2025 года на предмет закупки: "Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, муниципальное образование «Сельское поселение Хатаंगा», с. Хатаंगा, ул. Советская-Таймырская (0,5 м на восток от дома 28 ул. Советская, и 9,6 м на юго-запад от дома 32 ул. Таймырская) с ООО "ДОРСТРОЙ12" на сумму 21 596 928,02 руб. Срок действия контракта до 15.12.2025 года.	В бюджете СП Хатаंगा на 2025 год предусмотрены средства за счет ДОП расходов в общей сумме – 21 596,93 тыс.руб.
хэт	19		Обустройство универсальной физкультурно-оздоровительной площадки	бюджет МО		21 596,93	21 596,93	6 479,08	МК № 180325 от 19.03.2025 года на предмет закупки: "Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, муниципальное образование «Сельское поселение Хатаंगा», с. Хатаंगा, ул. Советская-Таймырская (0,5 м на восток от дома 28 ул. Советская, и 9,6 м на юго-запад от дома 32 ул. Таймырская) с ООО "ДОРСТРОЙ12" на сумму 21 596 928,02 руб. Срок действия контракта до 15.12.2025 года.	В бюджете СП Хатаंगा на 2025 год предусмотрены средства за счет ДОП расходов в общей сумме – 21 596,93 тыс.руб.
иные населенные пункты с/п. Хатаंगा										
хэт	31	3.3.2 в/п	Строительство дома культуры в п. Кресты - разработка ПСД	бюджет МО			1 150,00		Извещения № 0119300012125000005 о "Проведение инженерно-геологических изысканий на земельном участке, расположенном под зданием СДК п. Кресты МБУК "КДК" размещено на электронной площадке 20.03.2025 года. Срок подачи заявок до 28.03.2025 года. Аукцион признан не состоявшимся, по причине отсутствия заявок. В апреле 2025 года запланировано повторное объявление электронных торгов.	В бюджете СП Хатаंगा на 2025 год предусмотрены средства за счет ДОП расходов в общей сумме - 1 150,0 тыс. руб.
хэт	34	3.3.5 в/п	Ремонт сельских домов культуры в сельском поселении Хатаंगा (отдельные виды работ)	бюджет МО	5 000,00	13 328,16	9 533,36		МК № 110325 от 11.03.2025 года на предмет: "Выполнение работ по текущему ремонту здания сельского Дома культуры п. Жданки МБУК "КДК" с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 9 533 359,21 руб. Срок действия контракта до 30.11.2025 года.	В бюджете СП Хатаंगा на 2025 год предусмотрены средства за счет ДОП расходов в общей сумме - 13 328,16 тыс. руб.